ROUDNÉ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ČERPACÍ STANICE A VÝTLAČNÝ ŘAD

ČASOVÝ HARMONOGRAM

		rok	2014																	2015												
		měsíc			ZÁŘÍ				ŘÍJEN					LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN					ÚNOR				BŘEZEN			
		kt	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ			21.8.2014																														
ZAHÁJENÍ STAVBY					1.9.2014																												
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE STAVBY - ZS, DIO, GEODET, PASPORT, atp.																																	
SO 01 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE	ŠA-00 - ŠA-02																																
	ŠA-02 - ŠA-05 (ROUDENSKÁ)																																
	ŠA-05 - ŠA-06 (křižovatka ROUDENSKÁ-VIDOVSKÁ)																																
	ŠA-06 - ŠA3-03 (VIDOVSKÁ)																																
	ŠA-06 - ŠA-09 (ROUDENSKÁ)																																
	ŠA-09 - ŠA4-04 (KE HŘIŠTI)																																
	ŠA-09 - ŠA-10 (ROUDENSKÁ)																																
	ŠA-10 - ŠA5-07 (U RYBNÍČKU)																																
	ŠA-10 - ŠA-18 (ROUDENSKÁ)																																
	ŠA-18 - ŠA07-02 (PLAVSKÁ)																																
	ŠA-18 - ŠA-22 (PLAVSKÁ)																																
	ŠA-14 - ŠA6-07 (KOMENSKÉHO)																																
	ŠA6-07 - ŠA6-08 (PLAVSKÁ)																																
	ŠA-02 - ŠA1-04 (KE SKLENÍKŮM)																																
	ŠA-05 - ŠA2-01 (křižovatka ROUDENSKÁ-VIDOVSKÁ)																																
	ŠA2-01 - ŠA2-16 (VIDOVSKÁ)																																
	ŠA1-04 - ŠA1-10 (JAKUBOVA)																																
	ŠA1-10 - ŠA11-02 ("spojka" JAKUBOVA-VIDOVSKÁ)																																
	ŠA1-10 - ŠA1-18 (JAKUBOVA)																																
	ŠB-00 - ŠB-09 (PLAVSKÁ)																																
	ŠB-09 - ŠB-14 (BORŠOVSKÁ)																																
SO 02 -	KANALIZAČNÍ VÝTLAK "1" (okolo zahrad)																																
SO 02 -	KANALIZAČNÍ VÝTLAK "2" (JAKUBOVA)																																
SO 03 -	ČERPACÍ STANICE																																
SO 04 -	OPLOCENÍ ČERPACÍ STANICE																																
SO 05 -	PŘÍPOJKA NN																																
PS 01 -	VYSTROJENÍ ČERPACÍ STANICE																																
PS 02 -	ELEKTROINSTALACE A MaR																																
Dokončovací konstrukce a práce																																	
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ																														3.3.2015			
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ LHŮTY																															9.3.2015		